



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR



PRÓPRIO: BWC - GREEN ROOF - MÓDULO VESTIÁRIO - DOCAS
MUNICÍPIO: CURITIBA
EMPRESA: CEASA/PR

DATA: 28/06/24
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 150 DIAS

E DO ABASTECIMENTO																	BDI	28,8199%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	6,09%	12.295,15	20,00%	12.295,15	20,00%	12.295,15	20,00%	12.295,15	20,00%	12.295,15	20,00%					61.475,73	47.722,24
02	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS	15,92%	40.184,85	25,00%	40.184,85	25,00%	40.184,85	25,00%	40.184,85	25,00%							160.739,40	124.778,43
03	SUPERESTRUTURA	25,65%	86.309,88	33,33%	86.309,88	33,33%	86.309,88	33,33%									258.929,64	201.001,33
04	REVESTIMENTOS	15,42%			38.930,32	25,00%	38.930,32	25,00%	38.930,32	25,00%	38.930,32	25,00%					155.721,29	120.882,98
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,99%			6.028,98	20,00%	9.043,47	30,00%	9.043,47	30,00%	6.028,98	20,00%					30.144,90	23.400,82
06	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS	6,08%			6.142,68	10,00%	12.285,37	20,00%	24.570,74	40,00%	18.428,05	30,00%					61.426,84	47.684,29
07	COBERTURA EM TELHADO VERDE	13,85%			13.981,27	10,00%	41.943,82	30,00%	55.925,10	40,00%	27.962,55	20,00%					139.812,75	108.533,53
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13,04%	39.509,58	30,00%	39.509,58	30,00%	52.679,45	40,00%									131.698,62	102.234,71
09	LIMPEZA DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS	0,95%	482,00	5,00%	482,00	5,00%	482,00	5,00%	482,00	5,00%	7.712,03	80,00%					9.640,04	7.483,35
10		0,00%																
11		0,00%																
12		0,00%																
13		0,00%																
14		0,00%																
15		0,00%																
16		0,00%																
17		0,00%																
18		0,00%																
19		0,00%																
20		0,00%																
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	178.781,46	17,71%	243.864,73	24,15%	294.154,31	29,14%	181.431,63	17,97%	111.357,08	11,03%		0,00%		0,00%	1.009.589,21	783.721,68
VALOR PROPOSTO				17,71%		24,15%		29,14%		17,97%		11,03%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			178.781,46	17,71%	422.646,19	41,86%	716.800,50	71,00%	898.232,13	88,97%	1.009.589,21	100,00%	1.009.589,21	100,00%	1.009.589,21	100,00%		