



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



PRÓPRIO: BWC - GREEN ROOF - MÓDULO!
MUNICÍPIO: LONDRINA
EMPRESA: CEASA/PR

DATA: 19/03/25
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	21,2500%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	BANHEIRO GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - PAVILHÃO A	50,00%	185.542,23	21,80%	148.093,34	17,40%	143.412,23	16,85%	153.710,68	18,06%	116.176,67	13,65%	104.176,01	12,24%	851.111,16	701.947,41
02	BANHEIRO GREEN ROOF - MÓDULO PEQUENO - PAVILHÃO C	50,00%	185.542,23	21,80%	148.093,34	17,40%	143.412,23	16,85%	153.710,68	18,06%	116.176,67	13,65%	104.176,01	12,24%	851.111,16	701.947,41
03		0,00%														
04		0,00%														
05		0,00%														
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	371.084,47	21,80%	296.186,69	17,40%	286.824,46	16,85%	307.421,35	18,06%	232.353,35	13,65%	208.352,01	12,24%	1.702.222,33	1.403.894,82
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				21,80%		17,40%		16,85%		18,06%		13,65%		12,24%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			371.084,47	21,80%	667.271,15	39,20%	954.095,61	56,05%	1.261.516,97	74,11%	1.493.870,31	87,76%	1.702.222,33	100,00%		