



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR



PRÓPRIO: MERCADO DAS FLORES  
MUNICÍPIO: CURITIBA  
EMPRESA: SEMEAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,03%	59.935,80	2,93%	122.204,78	5,97%	160.124,03	7,82%	160.124,03	7,82%	215.220,22	10,51%	215.220,22	10,51%	215.220,22	10,51%	215.220,22	10,51%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81%	1.426.128,10	100,00%														
03	ESCAVAÇÕES DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,97%			1.002.755,95	100,00%												
04	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	18,76%			1.905.016,67	20,00%	3.810.033,33	40,00%	3.810.033,33	40,00%								
05	ESTRUTURAS METÁLICAS	40,34%									5.121.006,54	25,00%	5.121.006,54	25,00%	5.121.006,54	25,00%	5.121.006,54	25,00%
06	COBERTURAS METÁLICAS E DE VIDRO E REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN E	6,78%																
07	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - DRYWALL E ESQUADRIAS	9,35%																
08	PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA E FORRO MINERAL	5,12%																
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DADOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS -	4,90%																
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DRENAGEM PLUVIAL - PCI - GAS	1,85%																
11	CLIMATIZAÇÃO	0,17%																
12	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO	1,25%																
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,66%																
14		0,00%																
15		0,00%																
16		0,00%																
17		0,00%																
18		0,00%																
19		0,00%																
20		0,00%																
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	1.486.063,90	2,93%	3.029.977,39	5,97%	3.970.157,36	7,82%	3.970.157,36	7,82%	5.336.226,77	10,51%	5.336.226,77	10,51%	5.336.226,77	10,51%	5.336.226,77	10,51%
VALOR PROPOSTO																		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				2,93%		5,97%		7,82%		7,82%		10,51%		10,51%		10,51%		10,51%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			1.486.063,90	2,93%	4.516.041,29	8,89%	8.486.198,66	16,71%	12.456.356,02	24,53%	17.792.582,79	35,04%	23.128.809,56	45,55%	#VALOR!	56,06%	#VALOR!	66,57%



SECRETARIA DE ESTADO  
CENTRAIS DE ABASTECI

DATA: 11/11/25  
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 420 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	270	% NO PERIODO	300	% NO PERIODO	330	% NO PERIODO	360	% NO PERIODO	390	% NO PERIODO	420	% NO PERIODO	BDI	25,0000%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,03%	72.323,57	3,53%	82.781,38	4,04%	78.206,58	3,82%	111.551,32	5,45%	137.819,48	6,73%	202.008,08	9,86%	2.047.959,95	1.638.367,96
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81%													1.426.128,10	1.140.902,48
03	ESCAVAÇÕES DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,97%													1.002.755,95	802.204,76
04	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	18,76%													9.525.083,33	7.620.066,66
05	ESTRUTURAS METÁLICAS	40,34%													20.484.026,18	16.387.220,94
06	COBERTURAS METÁLICAS E DE VIDRO E REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN E	6,78%	1.720.885,96	50,00%	1.720.885,96	50,00%									3.441.771,93	2.753.417,54
07	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - DRYWALL E ESQUADRIAS	9,35%					1.423.897,68	30,00%	1.423.897,68	30,00%	1.423.897,68	30,00%	474.632,56	10,00%	4.746.325,61	3.797.060,49
08	PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA E FORRO MINERAL	5,12%							780.397,57	30,00%	780.397,57	30,00%	1.040.530,09	40,00%	2.601.325,23	2.081.060,18
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DADOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS -	4,90%			248.835,84	10,00%	248.835,84	10,00%	248.835,84	10,00%	746.507,52	30,00%	995.343,36	40,00%	2.488.358,39	1.990.686,71
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DRENAGEM PLUVIAL - PCI - GAS	1,85%					188.134,37	20,00%	188.134,37	20,00%	188.134,37	20,00%	376.268,75	40,00%	940.671,86	752.537,49
11	CLIMATIZAÇÃO	0,17%							13.015,92	15,00%	13.015,92	15,00%	60.740,97	70,00%	86.772,81	69.418,25
12	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO	1,25%									127.359,90	20,00%	509.439,60	80,00%	636.799,50	509.439,60
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,66%											1.349.678,00	100,00%	1.349.678,00	1.079.742,40
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	1.793.209,53	3,53%	2.052.503,18	4,04%	1.939.074,47	3,82%	2.765.832,70	5,45%	3.417.132,44	6,73%	5.008.641,40	9,86%	50.777.656,83	40.622.125,46
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				3,53%		4,04%		3,82%		5,45%		6,73%		9,86%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			#VALOR!	70,10%	#VALOR!	74,14%	#VALOR!	77,96%	#VALOR!	83,41%	#VALOR!	90,14%	#VALOR!	100,00%		